Neubau Hallenbad // Stadt Falkensee

Stand November 2019



PLANEN + BAUEN + BETREIBEN




- Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit erzeugen eine ganzheitlichere Betrachtung.
- Allgemeine Ziele werden in den jeweiligen Handlungsfeldern detailiert.
- Globalziel dieser Betrachtung ist die Optimierung des Gebäudes über dessen gesamten Lebenszyklus.



- Die Einflussnahme auf Erstellungs- sowie Betriebsresourcen, sowie Lebensdauer des Objektes sind zu Beginn der Planungsphase am höchsten, gleich ob Neubau oder Sanierung.
- Diese Aussage gilt sowohl für die Resourcen, Energie als auch Kosten.







Untersuchungen + Empfehlung bestimmter Add-ons



Zusätzliche 6. Schwimmbahn

- Erhöhung der Badewassertechnik um ca. 10%,
 z. B. für die Kosten Filtertechnik
- Vergrößerung Wasserfläche um 62,5 m²
- zusätzliche Medienkosten für Beckenbefüllung, Aufbereitung, Erwärmung
- Vergrößerung des umbauten Raumes für die komplette Badehalle um ca. 950 m³ inkl. Umgangsflächen
- Erhöhung der Kapazitäten für Schwimmer


Kosten:

Kosten umbauter Raum: 433.200 € brutto (KG 300) Erhöhung Betriebskosten: 31.000 € brutto/Jahr

Erhöhung Kapazitäten:

1 zusätzliche Bahn - Erhöhung der Besucher/Jahr auf ca. 20.000 Personen (Mehreinnahmen 100.000 €/a)

Fazit: Empfehlung zur Ausführung einer 6. Bahn!





Untersuchungen + Empfehlung bestimmter Add-ons




<u>Ausstattung Sprungturm (1m Sprungbrett und 3-Meter-</u>Plattform)

- bei Sprungbetrieb ist ca. 1/3 der Fläche für Schwimmen nicht nutzbar
- erforderliche Wassertiefe von 3,50 m im Beckenbereich erfordert 250 m³ Wasser mehr für Beckenbefüllung, Aufbereitung, Erwärmung
- eine 3 m Sprungplattform erfordert eine Hallenhöhe von 6,25 m – sinnvoll über gesamte Halle – ca. 250 m³ umbauter Raum zusätzlich

Kosten:


Errichtungskosten: 30.000 € brutto (KG 300) Kosten umbauter Raum: 190.000 € brutto (KG 300) Erhöhung Betriebskosten: 10.000 € brutto/Jahr

Fazit: Aus den Ergebnissen des Bürgerworkshops erfolgt eine Empfehlung zur Ausführung einer kombinierten Sprunganlage 1m Sprungbrett u. 3-Meter-Plattform!





Untersuchungen + Empfehlung bestimmter Add-ons




Ausstattung Innenrutsche

- Integration einer Wasserrutsche im Mittelteil der Halle ist vorstellbar
- entstehende Lärmbelästigung könnte durch eingeschränkte Nutzungszeiten teilweise entgegen gewirkt werden
- zusätzliche Medienkosten für Umwälzung, Aufbereitung, Erwärmung Wasser
- hohe Attraktivität für Kinder mittleren Alters

Kosten:


Errichtungskosten: 200.000 € brutto (KG 300) Erhöhung Betriebskosten: 33.000 € brutto/Jahr

Fazit: Empfehlung zur Möglichkeit einer Rutschenerweiterung!






Lageplan






Grundriss Untergeschoss - Übersicht











Grundriss Erdgeschoss - Übersicht






Grundriss Erdgeschoss - Hallenbad





Grundriss Erdgeschoss - Hallenbad




Grundriss Erdgeschoss - Planschbereich






Grundriss Erdgeschoss - Foyer, Kegelbahn, Personalbereich






Grundriss Erdgeschoss – Saunabereich, Bistro






Grundriss Erdgeschoss - Saunabereich






Ansicht Süd




Ansicht Ost





Ansicht Nord



Ansicht West





Innenraumkonzept - Leitidee

FARBWELT

HARMONISCH - NATÜRLICH - WEICH-IDYLLISCH - WELLENLINIEN - ERDIG -GESCHECKT - BODENSTÄNDIG



















Innenraumkonzept - Leitidee





Innenraumkonzept – Übersicht Farben und Materialien





Neubau Hallenbad // Stadt Falkensee

Stand 11. November 2019 – Kostenberechnung



Neubau Hallenbad Stadt Falkensee – Kostenberechnung Stand – 06.11.19

17-067 Neubau Hallenbad Falkensee KOSTENBERECHNUNG nach DIN 276 Teil 1

06.11.19

Allgeme	ine Ang	gaben
---------	---------	-------

- Bauherr

Stadt Falkensee Falkenhagener Strasse 43/49

- Bezeichnung des Bauvorhabens

14612 Falkensee

Neubau Hallenbad Falkensee

Maximalvariante + Saunagarten + 3-Meter Plattform + Rutsche

- Grundlagen der Kostenschätzung, Kostenermittlung wie Kennwerte, Kosteneinflüsse usw.

aktuelle Vergleichsprojekte

- Ausführungszeitraum

2019/2020

- Aufsteller

BAUCONZEPT PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH

Bachgasse 2 09350 Lichtenstein Tel. 037204/670-0; Fax 037204/670-67 e-Mail: info@bauconzept.com

- Ausgangspunkte für die Kostenberechnung sind:

Planstand 06.11.2019

- Nicht enthalten sind Kosten für:

Kostengruppen	gruppen Teilbetrag	
Summe 100 Baugrundstück	0,00	197.0
Summe 200 Erschließung	1.517.645,82	
Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktion	8.328.057,50	
Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen	3.562.620,94	
Summe 500 Außenanlagen	737.175,00	
Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke	137.136,00	
Summe 700 Baunebenkosten	2.837.897,52	
Zur Abrundung	0,00	
Gesamtkosten netto		17.120.532,78
Gesamtkosten brutto	·	20.373.434.01

aufgestellt:	Lichtenstein, den		
	Ort, Datum	Unterschrift	
genehmigt:			
	Ort, Datum	Unterschrift	

- die Fortschreibung erfolgt auf Grundlage der Kostenberechnung von 08/2018
- alle bemusterten Farben, Materialien und Möbel bewegen sich innerhalb der Kostenberechnung

neu:

- Aufgliederung KG 700
- Ergänzung notwendiger Maßnahmen aus Forderungen Genehmigungs- u. Prüfprozess
- Ergänzung notwendiger Maßnahmen aus Abstimmung Gastro u. Kassenanlage
- Kostenprognose (Baupreissteigerung)

Gesamtbaukosten Brutto: 20.373.434 €



Neubau Hallenbad Stadt Falkensee – Aufgliederung KG 700

17-067 Neubau Hallenbad Falkensee

KOSTENBERECHNUNG nach DIN 276 Teil 1 - 1. Anpassung

06.11.19

reich	KG	Nr.	Massnahme / Gewerk	Mengen	Einheit	EP netto 2018	Kosten/ netto	Zwischensumme netto	Summe Gewerk netto	Maßnahmen / Summe netto	Maßnahmen / Summe brutto
Bauneb	enkosten	1								216	
			Baunebenkosten (ursprünglich mit 2	2% geschätzt: 3.142.	179,76; ∆:	304.282,24)			2.837.897,52	€	
			17.						1/4		
		l	Vorbereitung der Objektplanung					0,00			
	721		Untersuchungen	1,00	psch.	0,00	0,00	-	7		
	722		Wertermittlung	1,00	psch.	0,00					1
	723		städtebauliche Leistungen	1,00	psch.	0.00	0,00				1
	724		Landschaftsplanerische Leistungen	1.00	psch.	0,00		1			1
	725		Wettbewerbe		psch.	0,00					1
	729		Vorbereitung der Objektplanung		psch.	0,00					1
		1	Volbelekung der Gojektplanding	1 1100	Ipooiii	0,00		4.5			1
		l	Planungen der Tech. Ausrüstung					2.272.485,02	7		1
		l	Gebäudeplanung		T	1		1.272,400,02	9		1
	731	1	(BC)	1.00	psch.	1.067.819,99	1.067.819,99				1
	131	1	Freianlagenplanung	1,00	pscn.	1.007.019,99	1.007.019,99	1			
	-	1		8.39		10 200 20	9975.00				1
	732		(BC)		psch.	93.562,03		4			1
	733		Planung der raumbildenden Ausbaute		psch.	0,00					1
	734	1	Planung Ingenieurbauwerke	1,00	psch.	0,00	0,00	1			1
		l	Tragwerksplanung								1
	735		(BC)	1,00	psch.	269.772,57	269.772,57				1
		l	Planung technische Ausrüstung								1
	736		(BC)	1,00	psch.	814.780,43	814.780,43				1
		l	Architekten- u. Ingenieurleistung sonst	tige	9.			1			1
	739		(BC)	1.00	psch.	26.550,00	26.550,00				1
		1			TP			4.:			
		l	Gutachten und Beratung					186.412,50	7		1
		l	Thermische Bauphysik		Ť T			100,412,00			1
	741		(BC)	1.00	psch.	16.000.00	16.000,00				1
	741	1	Schallschutz und Raumakustik	1,00	pscn.	16.000,00	10.000,00	1			1
											1
	742		(BC)	1,00	psch.	8.497,50	8.497,50	4			1
		1	Bodenmechanik, Erd- u. Grundbau								1
	743		(baulab UG1)	1,00	psch.	33.005,00	33.005,00				1
		1	Vermessung	170.7.440							1
	744		(IBV)	1,00	psch.	2.900,00	2.900,00				1
	745		Lichttechnik, Tageslichttechnik	1,00	psch.	0.00	0.00				1
		1	Brandschutz	7 - 700	Sec.	3000		1			1
	746		(BC)	1.00	psch.	9.500,00	9.500,00				1
	65.30	1	Sicherheits-u. Gesundheitsschutz	1,00	1	0.000,00	0.000,00	1			
	747		(Schätzung, noch kein Ang.)	1.00	psch.	30.000.00	30.000,00				
	141	1	Umweltschutz, Altlasten	1,00	pacit.	30.000,00	30,000,00	1			
			(baulab UG2)	0.23		07.545.55	07.04				
	748			1,00	psch.	27.510,00	27.510,00	1			
		1	Gutachten und Beratung, sonstige								
	749		(Angebot GMF)		psch.	35.000,00					
	749		Gutachten und Beratung, sonstige	1,00	psch.	24.000,00	24.000,00				



Neubau Hallenbad Stadt Falkensee – Aufgliederung KG 700

17-067 Neubau Hallenbad Falkensee

KOSTENBERECHNUNG nach DIN 276 Teil 1 - 1. Anpassung

11	n	6.	4	4	. 4	•
- 1	ш	о.	4	a.		

eich	кG	Nr.	Massnahme / Gewerk	Mengen	Einheit	EP netto 2018	Kosten/ netto	Zwischensumme netto	Summe Gewerk netto	Maßnahmen / Summe netto	Maßnahmen / Summe brutto
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen		-			274.000,00 €			
	771		Gebäudeeinmessung								
	7200		(Schätzung, noch kein Ang.)	1,00	psch.	9.000,00 €	9.000,00 €				
	771		Liegenschaftsvermessung	04/002	- 50	0.000.000.000.000.00	20008315456875				
	771		(ÖbVI) Prüfung Tragwerksplanung	1,00	psch.	10.000,00 €	10.000,00 €				
	:771		(Schätzung, noch kein Ang.)	4.00	recent.	05 000 00 6	05 000 00 5				
	771		Prüfung Wärmeschutznachweis	1,00	psch.	65.000,00 €	65.000,00 €	1			
	111		(Schätzung, noch kein Ang.)	4.00		60 000 00 6	60 000 00 6				
	771		Prüfung Brandschutznachweis	1,00	psch.	60.000,00 €	60.000,00 €	1			
	36.63		(Schätzung, noch kein Ang.)	1.00	psch.	65.000,00 €	65.000,00 €				
	771		Baugenehmigungsgebühren	1,00	pscn.	05.000,00 €	65.000,00 €	1			
			(Schätzung)	1,00	psch.	65.000,00 €	65.000,00 €	,			
								SOURCE WAS A STATE OF THE STATE	i		
	772 772		Bewirtschaftungskosten Baustellenbestreifung		T	T		9.000,00 €	l .		
	112		(Schätzung, noch kein Ang.)	1.00	psch.	4.500,00 €	4.500,00 €				1
	772		Baustellenbewachung	1,00	pscii.	4.500,00 €	4.500,00 €	1			
			(Schätzung, noch kein Ang.)	1,00	psch.	4.500,00 €	4.500,00 €				
						74. VONHEAPS(0)3-13		-	¥.		
	774		Kosten für den vorläufigen Betrieb bis zu Inbetriebnahme (nach Abnahme)	170				74.000,00 €			
	774		Strom (Anschl.+Verbr. für 3 Monate)		psch.	30.000,00 €	30.000,00 €				
	774		Wassser (Anschl.+Verbr. für 3 Monate)		psch.	15.000,00 €	15.000,00 €				1
	774		Gas (Anschl.+Verbr. für 3 Monate)		psch.	25.000,00 €	25.000,00 €				
	774		Betriebsmittel/Chemikalien	1,00	psch.	4.000,00 €	4.000,00 €				
	775		Bauwesenversicherung					10.000,00€	1		
	775		Bauwesensversicherung						•		
			(Schätzung, noch kein Ang.)	1,00	psch.	10.000,00€	10.000,00 €				
	779		Allgemeine Baunebenkosten					12.000,00 €	ľ		
	779		Grundsteinlegung		1	1					
		1	(Vergleichsobjekt)	1,00	psch.	1.500,00 €	1.500,00 €				
	779		Richtfest					1			
			(Vergleichsobjekt)	1,00	psch.	2.000,00 €	2.000,00 €				
	779		Einweihung		2:	1		1			
			(Vergleichsobjekt)	1,00	psch.	2.500,00 €	2.500,00 €				
	779		Vervielfältigungen					1			
			(Schätzung)	1,00	psch.	3.500,00€	3.500,00 €				
	779		Bestandsaufnahme Bauumfeld]			
			(Schätzung)	1,00	psch.	1.500,00 €	1.500,00 €				
	779		Post- u. Femmeldegebühren					1			
		I	(Schätzung)	1,00	psch.	1.000,00€	1.000,00 €	1			



Neubau Hallenbad Stadt Falkensee – zusätzliche Kosten – Stand 6.11.19

17-067 Neubau Hallenbad Falkensee

KOSTENBERECHNUNG nach DIN 276 Teil 1 - 1. Anpassung

0	20	4	4	- 4	•

Bereich	KG Nr.	Massnahme / Gewerk	Menger	Einheit	EP netto 2018	Kosten/ netto	Zwischensumme netto	Summe Gewerk netto	Maßnahmen / Summe netto	Maßnahmen / Summe brutto
Zusätzliche	e Kosten (r	nicht veränderbar)							1.908.440,75 €	2.271.044,50
	F	Summe zusätzlicher Kosten						1.908.440,75	€	
		zusätzliche Kosten aus Forderungen	n Brandschutzprüf	er			19.980,00	ภ		
	3	344 Innentüren / Alu/Glas / T30 RS, einflüg	glig (EG)	1,00 Stk.	3.990,00 €	3.990,00 €	€	_		1
	3	353 Trockenbaudecke, F30 (EG)	1	5,00 m2	65,00 €	975,00 €	ε			1
	3	344 Stahlblechtüren, 1fig. T-30 RS (Trh 1)		1,00 Stk.	1.365,00 €	1.365,00 €	€			1
l	13	344 Stahlblechtüren, 2fig. T-30 RS (Trh. 2+		2,00 Stk.	3.675,00 €	7.350,00 €	ε			1
	3	Kellerfenster 1500x700mm, inkl. Them 334 Lichtschacht, Kunststoff		4,00 Stk.	1.575,00	6.300,00	6			
	8	Section of the control of the contro		unus seconom	1		=	a .		
1		zusätzliche Kosten aus Forderunger		0,00 m2	17.00.0	107.000.00	127.926,00)]		1
	3	322 Dämmung unter Bodenplatte (gesamte	er Keller) 270	0,001m2	47,38 €	127.926,00	21			
1	- 1	Baupreissteigerung (KG 100-600)	- 8	- 0		9	1.760.534,75	5		1
1	- 1	Baupreisanpassung 08/2018 zu 01/20		4,00 %	571.305,41	571.305,41	1			1
	- 1	Baupreisanpassung 02/2019 zu 07/20		4,00 %	594.157,63	594.157,63	3			1
		Baupreisanpassung 08/2019 zu 01/20	020	4,00 %	595.071,72	595.071,72	2			
Zusätzliche	e Kosten (v	veränderbar)							180.000,00 €	214.200,00
		Summe zusätzlicher Kosten						180.000,00	€	
1								4		1
1	- 1	zusätzliche Kosten Küchenausstattu	ing		dis-	7	130.000,00	0		1
	4	Aussattung Küchengeräte (lt. Richtpreisangebot)		1,00 psch.	130.000,00 €	130.000,00 €	€			
I		zusätzliche Kosten Kassenanlagen	(anteilig)				50.000,00	ภ		
1				16			1	-		l
		Mohrautwand Kassansystom Gastro								
		Mehraufwand Kassensystem Gastro (lt. Richtpreisangebot)		1,00 psch.	50.000,00 €	50.000,00 €	Ε			
				1,00 psch.	50.000,00 €	50.000,00 €	<u>E</u>			
				1,00 psch.	50.000,00 €	50.000,00 €	€			
Summe ge				1,00 psch.	50.000,00 €	50.000,00 €	E		2.088.440,75 €	



Neubau Hallenbad Stadt Falkensee – Kostenberechnung Stand 08.11.19

08.11.19

17-067 KOSTENBERECHNUNG nach DIN 276 Teil 1 Neubau Hallenbad Falkensee

- Bauhe	en e	
	Stadt Falkensee	
	Falkenhagener Strasse 43/49	
	14612 Falkensee	
- Bezei	chnung des Bauvorhabens	
	Neubau Hallenbad Falkensee	
	Maximalvariante + Saunagarten + 3-Meter Plattform + Rutsche	
- Grund	llagen der Kostenschätzung, Kostenermittlung wie Kennwerte, Kosteneinflüsse usw.	
	aktuelle Vergleichsprojekte, inkl. Baupreisanpassung	
- Ausfü	hrungszeitraum	
	2020/2021	
- Aufste	eller	
	BAUCONZEPT PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH	
	Bachgasse 2	
	09350 Lichtenstein	
	Tel. 037204/670-0; Fax 037204/670-67	
	e-Mail: info@bauconzept.com	
- Ausga	angspunkte für die Kostenberechnung sind:	
	Planstand 08.11.2019	

Kostengruppen	Teilbetrag €	Gesamtbetrag €
Summe 100 Baugrundstück	0,00	
Summe 200 Erschließung	1.705.226,85	
Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktion	9.505.311,41	
Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen	4.182.960,89	
Summe 500 Außenanlagen	828.289,83	
Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke	154.080,39	
Summe 700 Baunebenkosten	2.837.897,52	
Zur Abrundung	0,00	
Gesamtkosten netto		19.213.766,88
Gesamtkosten brutto		22.864.382,59

aufgestellt: Lichtenstein, den
Ort, Datum Unterschrift

Unterschrift

- die Fortschreibung erfolgt auf Grundlage der Kostenberechnung von 08/2018
- alle bemusterten Farben, Materialien und Möbel bewegen sich innerhalb der Kostenberechnung

Nun enthalten:

- Aufgliederung KG 700
- Ergänzung notwendiger Maßnahmen aus Forderungen Genehmigungs- u. Prüfprozess
- Ergänzung notwendiger Maßnahmen aus Abstimmung Gastro u. Kassenanlage
- Kostenprognose (Baupreissteigerung)

Gesamtbaukosten Brutto: 22.864.383 €



~	an.	٦h	m	iat	٠.

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit!

